



N° PAP-02612-2023

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 02/10/2023 al 17/10/2023

L'incaricato della pubblicazione  
NICOLA CARMINE PANTALEO

## PROVINCIA DI POTENZA

AREA: SETTORE 7 EDILIZIA E PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE DSG N° 02151/2023 del 02/10/2023**

N° DetSet 00653/2023 del 25/09/2023

**Dirigente / P.O. Delegata: ENRICO SPERA**

Responsabile Procedimento / P.O.: ANTONIO BUONO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'ITIS e Liceo Classico di Lauria (PZ) - CUP H96J17000540003. Approvazione conto finale e certificato regolare esecuzione. Impegno di € 19.928,78 e liquidazione saldo finale in favore dell'impresa "F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone" - CIG 809194329C.

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02151/2023, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

PROVINCIA DI POTENZA, lì

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 61 del 14.4.2023, di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità Uffici ai Dirigenti dell'Ente;

VISTA la nota del Presidente Prot.G. 25484/2023 del 15.7.2023 con cui è stato prorogato l'incarico di responsabilità dell'Ufficio "Edilizia e Patrimonio";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.101 del 19.6.2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.102 del 13.6.2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.188 e 119 del 3.8.2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

LETTA la proposta di determinazione del rup geom. Antonio Buono;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2955 in data 28.11.2017 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo per l'importo di € 814.241,76, di cui € 694.487,21 per lavori comprensivi di € 61.061,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per € 119.754,55 per somme a disposizione della stazione appaltante, spesa finanziata attraverso il diverso utilizzo di somme quali economie d'asta ottenute all'esito della procedura di gara per la costruzione del plesso scolastico nel Comune di Tramutola, come disposto con Decreto del Presidente n.53 del 12.6.2015;

- con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Finanziario n.192 del 7.2.2020, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "*F.Ili Cardone Srls di Mauro Cardone*" con sede in Muro Lucano -P.IVA 02002110761, per il ribasso offerto del 30,438%, per il prezzo netto di € 440.623,81, oltre € 61.061,18 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza, il tutto per un importo complessivo del contratto di € 501.684,99 oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n.2293 del 2.11.2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, per l'importo complessivo di € 815.816,71, di cui € 589.562,61 per lavori, al netto del ribasso, comprensivi di € 72.488,95 per oneri per la sicurezza, € 112.097,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed € 114.156,51 quali economia rivenienti dal ribasso;

- con la stessa determinazione sono stati affidati i maggiori lavori determinati in € 87.877,62 (IVA esclusa) alla ditta "*F.Ili Cardone Srls di Mauro Cardone*" con sede in Muro Lucano ), agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata n.14477 di Rep. del 25.5.2020, con stipula di scrittura privata n. 39505 di Prot. in data 25.11.2021;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con allegata la relativa contabilità finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori;

ESAMINATO il predetto certificato, con il quale è stato determinato in € 64.618,51, oltre Iva, il saldo dei lavori a credito dell'Impresa per i lavori a misura;

VISTO che il conto finale dell'opera è il seguente:

Importo lordo dei lavori eseguiti € 815.763,67

-A dedurre ribasso d'asta del 30,438% (al netto degli oneri sicurezza €72.488,95) € 226.237,96

Restano nette (compreso oneri per la sicurezza €72.488,95) € 589.525,71

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per anticipazione - I<sup>a</sup>-II<sup>a</sup>-III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> SAL € 571.408,64

Resta il credito netto dell'Impresa (€ 589.525,71 - € 571.408,64) € 18.117,07;

RILEVATO che l'importo dei lavori a misura speso ammonta a complessivi € 589.525,71 per cui rispetto ai lavori a misura, approvato con la perizia di variante di € 589.562,61, ci sono state 36,90 euro di economie;

VERIFICATA la regolarità tecnica contabile degli atti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la fattura n. 14/2023 del 18.9.2023, d'importo pari a € 19.928,78, comprensivo di € 1.811,71 per IVA, presentata quale saldo finale dalla citata ditta, debitamente vistata dal RUP in segno di regolare esecuzione dei lavori e registrata in contabilità al n. progressivo 3191/2023;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa, attraverso acquisizione d'Ufficio del DURC, con scadenza al 10.11.2023;

RITENUTO di impegnare sulla prenotazione n. 85/2018 la somma di € 19.928,78 e di liquidare e pagare la stessa in favore dell'impresa "*F.Ili Cardone Srls di Mauro Cardone*" con sede in Muro Lucano - P.IVA 02002110761;

PRESO ATTO dell'attestazione fornita dal RUP, di cui all'allegato, circa la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi dell'art.5, del co.3, del "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 6 del 30.1.2013;

#### DETERMINA:

1. di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal direttore dei lavori, che ha stabilito in € 18.117,07 oltre € 1.811,71 per IVA il saldo a credito dell'impresa per i lavori a misura;
2. di determinare in € 36,90 l'economia realizzata sui lavori a misura;
3. d'impegnare la somma di € 19.928,78 sulla prenotazione n. 85/2018;
4. di liquidare la somma di € 19.928,78 comprensivi di € 1.811,71 per IVA, in favore

dell'Impresa "F.Ili Cardone Srls di Mauro Cardone", con sede in Muro Lucano -P.IVA 02002110761, quale saldo finale dei lavori;

5. di trasmettere il presente atto all'Ufficio "Finanziario" per gli adempimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE



## PROVINCIA DI POTENZA

Ufficio "Edilizia e Patrimonio"

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'ITIS e Liceo Classico di Lauria (PZ).

CUP H96J17000540003 – CIG 809194329C

IMPRESA: F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone, con sede in Muro Lucano -P.iva 02002110761

SCRITTURA PRIVATA in data 25/5/2020 n.14477

ATTO AGGIUNTIVO: in data 25/11/2021 n.39505

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*(D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016)*

#### Progetto principale:

Il progetto esecutivo è stato approvato il 28.11.2017 con Determinazione Dirigenziale n.2955, per l'importo complessivo di € 814.241,76 di cui € 694.487,21 per lavori comprensivi di € 61.061,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per € 119.754,55 per somme a disposizione della stazione appaltante;

#### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 2955 in data 28.11.2017 all'approvazione del progetto esecutivo per l'importo di € 814.241,76, spesa finanziata attraverso il diverso utilizzo di somme quali economie d'asta ottenute all'esito della procedura di gara per la costruzione del plesso scolastico nel Comune di Tramutola come disposto con Decreto del Presidente n.53 del 12.6.2015.

#### Assuntore dei lavori:

I lavori sono stati affidati mediante l'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e 63 del del D.Lgs 50/2016, previa consultazione di almeno 30 operatori sorteggiati

dall'avviso di indagine esplorativa, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2488 del 9.10.2019 dell' Ufficio edilizia e patrimonio.

Con determinazione Dirigenziale dell'Ufficio Finanziario n.192 del 7.2.2020, si aggiudicavano i lavori all'impresa F.lli Cardone srls di Mauro Cardone con sede a Muro Lucano –P.IVA 02002110761 con il ribasso offerto del 30,438% per il prezzo netto di € 440.623,81 oltre € 61.061,18 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza, il tutto per un importo complessivo del contratto di € 501.684,99 oltre IVA.

#### Contratto principale:

Il contratto principale fu stipulato con protocollo n. 14477 in data 25.5.2020 per l'importo complessivo di € 501.684,99.

#### Perizia suppletiva e di variante:

Oltre al progetto principale, ai fini dell'ottimizzazione delle opere e per sopraggiunte esigenze, si provvedeva alla predisposizione della perizia suppletiva e di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n.2293 del 2.11.2021, redatta dal direttore dei lavori, senza modificare nella sostanza il progetto esecutivo originario, ivi comprese le relative condizioni contrattuali, per l'importo aggiuntivo di € 87.877,62 per un totale di lavori pari a € 589.562,61 di cui € 517.073,66 per lavori a misura, oltre a € 72.488,95 per oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale passa da € 501.684,99 ad € 589.562,61, entrambi IVA esclusa, ed al netto del ribasso del 30,438% offerto in sede di gara, con un aumento contrattuale di € 87.877,62.

#### Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di direttore dei lavori e responsabile del procedimento sono state svolte dal Geometra Antonio Buono mentre le funzioni di coordinatore in fase di esecuzione dall'ing. Vincenzo Luise, entrambi dipendenti della Provincia di Potenza.

#### Consegna dei lavori:

I locali sono stati consegnati, con verbale del 20 luglio 2020 con inizio in pari data.

#### Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti dall'art. 16 del capitolato speciale di appalto giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dall'effettivo inizio lavori.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 19 luglio 2021.

Con l'approvazione della perizia suppletiva e di variante, che comprendeva lavorazioni aggiuntive, il termine di ultimazione lavori fu prorogato di mesi 2 (due).

Sempre nel capitolato speciale di appalto art.17 venne stabilita la penale nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensioni e riprese dei lavori:

- verbale di sospensione n.1 del 2.7.2021 – verbale di ripresa n.1 del 14.2.2022

Con verbale di ripresa in data 14.2.2022 si riprendevano le lavorazioni previste nella perizia di variante.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 30 aprile 2022, dichiarava ultimati i lavori in data 30.4.2022.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verballi di nuovi prezzi:

Con la perizia suppletiva e di variante, approvata con determinazione dirigenziale n. 2293 del 2.11.2021, sono stati concordati n.20 nuovi prezzi dovuti alla corretta attribuzione delle lavorazioni ai prezzi, anche se in alcuni casi con leggerissima variazione, sia in aumento che in diminuzione rispetto a quelli di progetto.

Lavori in economia:

Dopo la consegna dei lavori, con Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 2.8.2022, sono stati affidati all'impresa F.lli Cardone srls da Muro Lucano i lavori in economia per € 17.009,04 IVA compresa.

Anticipazione in denaro:

L'impresa F.lli Cardone srls, con nota del 5.8.2020 acquisita al protocollo 22307/2020 ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari a € 100.337,00 oltre IVA al 10% pari a € 10.033,70.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia suppletiva e di variante e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le modifiche apportate sono state approvate con la perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione dirigenziale n. 2293 del 2.11.2021.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non ci sono stati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 12.9.2023 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 815.763,67
- A dedurre ribasso d'asta del 30,438% ( su € 743.274,72 al netto degli oneri sicurezza)	€ <u>226.237,96</u>
Restano nette (compreso oneri per la sicurezza € 72.488,95)	€ 589.525,71
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa	
per anticipazione	€ 100.337,00
SAL I <sup>^</sup> -II <sup>^</sup> -III <sup>^</sup> e IV <sup>^</sup>	€ <u>471.071,64</u>
Resta il credito netto dell'Impresa (€ 589.525,71 - € 571.408,64)	€ <u>18.117,07</u>

Pertanto rispetto all'importo di affidamento totale di € 589.562,61 ci sono state €36,90 di economie.



Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Potenza mediante polizza assicurativa n. 95233404 cc 60 a carattere continuativo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Con protocollo documento n. 36912920 (INPS) in data 13.7.2023, il Direttore dei lavori ha richiesto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilevato l'esito positivo della richiesta, l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il conto finale:

In base al capitolato speciale di appalto il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi a decorrere dall'ultimazione dei lavori.

Potenza, 22 Luglio 2022

Il Direttore dei Lavori

*Geom. Antonio Buono*

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 12 (dodici) luglio 2022, sono intervenuti: il sottoscritto geom. Antonio Buono direttore dei lavori e il Sig. Mauro Cardone in qualità di Amministratore Unico dell'impresa.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si sono ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono rispondenti a quelli previsti in progetto.

Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie categorie, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti e nel registro di contabilità;

Ciò premesso, il sottoscritto direttore dei lavori, considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni di progetto ed alla perizia tecnica e di assestamento, salvo lievi modificazioni, rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Per quanto è possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensione, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto e dell'atto di sottomissione;
- L'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- I lavori furono ultimati in tempo utile;
- Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- Non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili o aree;
- L'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso di essi;
- L'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

### CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa F.lli Cardone con sede a Muro Lucano, in base al contratto stipulato in data 25.5.2020 con il N. 14477, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

• Ammontare del conto finale	€ 589.525,71
• Per certificati d'acconto già emessi	<u>€ 571.408,64</u>
Resta il credito dell'impresa in	€ 18.117,07

dei quali si dispone il pagamento all'Impresa suddetta, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Potenza, 22.7.2022

L'Impresa  
*F.lli Cardone Srls*

IL Direttore dei Lavori  
*Geom. Antonio Buono*

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_36912920	Data richiesta	13/07/2023	Scadenza validità	10/11/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI CARDONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Codice fiscale	02002110761
Sede legale	VIA FONTANILE SNC MURO LUCANO PZ 85054

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

4092 - 31/11/2023

Provincia di Potenza  
Smistamento: SETTORE\_7\_EDILIZIA\_PATRIMONIO  
Prt.G.0033250/2023 - E - 20/09/2023 04:50:00

## FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT02098391200  
Progressivo di invio: 5rBxp  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: TDXCSO

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02002110761  
Codice fiscale: 02002110761  
Denominazione: F.Ili Cardone srls  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Fontanile  
Numero civico: 38  
CAP: 85054  
Comune: Muro Lucano  
Provincia: PZ  
Nazione: IT

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80002710764  
Denominazione: PROVINCIA DI POTENZA

#### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MARIO PAGANO  
Numero civico: 1  
CAP: 85100  
Comune: POTENZA  
Nazione: IT

### Dati del terzo intermediario soggetto emittente

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02098391200  
Denominazione: UNIMATICA-RGI S.P.A.

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-09-18 (18 Settembre 2023)  
Numero documento: 14  
Importo totale documento: 19928.78 ✓

### Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 14477  
Codice Unitario Progetto (CUP): H96J17000540003 ✓  
Codice Identificativo Gara (CIG): 809194329C ✓

### Dati del contratto

Identificativo contratto: 14477  
Data contratto: 2020-05-25 (25 Maggio 2020)  
Codice Unitario Progetto (CUP): H96J17000540003  
Codice Identificativo Gara (CIG): 809194329C

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'ITIS E LICEO CLASSICO DI LAURIA(PZ).

Quantità: 1.00  
Unità di misura: n  
Valore unitario: 18117.07 ✓  
Valore totale: 18117.07  
IVA (%): 10.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00  
Spese accessorie: 0.00  
Totale imponibile/importo: 18117.07  
Totale imposta: 1811.71

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: F.Ili Cardone srls  
Modalità: MP05 (bonifico)  
Importo: 18117.07

Fornitore  
71875

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'ITIS e Liceo Classico di Lauria (PZ)”. - CUP H96J17000540003 – Approvazione conto finale e certificato regolare esecuzione. Impegno di € 19.928,78 e liquidazione saldo finale in favore dell'impresa F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone – CIG: 809194329C.

Il Responsabile del procedimento

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO il decreto del Presidente n. 61 del 14.4.2023, di attribuzione incarichi dirigenziali e responsabilità Uffici ai Dirigenti dell'Ente;

VISTA la nota del Presidente Prot.G. 25484/2023 del 15.7.2023 con cui è stato prorogato l'incarico di responsabilità dell'Ufficio “Edilizia e Patrimonio”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 18.4.2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

VISTO il decreto del Presidente n.64 del 27.4.2023, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.101 del 19.6.2023 di variazione al bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il decreto del Presidente n.102 del 13.6.2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

VISTI i decreti del Presidente n.188 e 119 del 3.8.2023 di variazione al Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

DATO ATTO che:

- Si è provveduto, con Determinazione Dirigenziale n. 2955 in data 28.11.2017 all'approvazione del progetto esecutivo per l'importo di €814.241,76, di cui €694.487,21 per lavori comprensivi di €61.061,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per €119.754,55 per somme a disposizione della stazione appaltante, spesa finanziata attraverso il diverso utilizzo di somme quali economie d'asta ottenute all'esito della procedura di gara per la costruzione del plesso scolastico nel Comune di Tramutola come disposto con Decreto del Presidente n.53 del 12.6.2015;

- con determinazione dirigenziale dell'Ufficio Finanziario n.192 del 7.2.2020, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone - sede legale in Muro Lucano (PZ) - P.IVA 02002110761, per il ribasso offerto del 30,438%, per il prezzo netto di €440.623,81, oltre €61.061,18 non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza, il tutto per un importo complessivo del contratto di €501.684,99 oltre IVA;

- con determinazione dirigenziale n.2293 del 2.11.2021 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, per l'importo complessivo di €815.816,71, di cui €589.562,61 per lavori, al netto del ribasso, comprensivi di €72.488,95 per oneri per la sicurezza, €112.097,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed €114.156,51 quali economia rivenienti dal ribasso;

- con la stessa determinazione sono stati affidati i maggiori lavori determinati in €87.877,62 (IVA esclusa) alla ditta F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone - sede legale in Muro Lucano (PZ), agli stessi patti e condizioni di cui alla scrittura privata n.14477 di Rep. del 25.5.2020, con stipula di scrittura privata n. 39505 di Prot. in data 25.11.2021;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione con allegata la relativa contabilità finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori;

ESAMINATO il predetto certificato, con il quale è stato determinato in €64.618,51, oltre iva, il saldo dei lavori a credito dell'Impresa per i lavori a misura;

VISTO che il conto finale dell'opera è il seguente:

Importo lordo dei lavori eseguiti € 815.763,67

-A dedurre ribasso d'asta del 30,438% (al netto degli oneri sicurezza €72.488,95) € 226.237,96

Restano nette (compreso oneri per la sicurezza €72.488,95) € 589.525,71

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa

per anticipazione - I<sup>^</sup> - II<sup>^</sup> III<sup>^</sup> e IV<sup>^</sup> SAL € 571.408,64

Resta il credito netto dell'Impresa (€ 589.525,71 - € 571.408,64) € 18.117,07

RILEVATO che l'importo dei lavori a misura speso ammonta a complessivi €589.525,71 per cui rispetto ai lavori a misura, approvato con la perizia di variante di €589.562,61, ci sono state 36,90 euro di economie;

VERIFICATA la regolarità tecnica contabile degli atti;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la fattura n. 14/2023 del 18.9.2023, d'importo pari a €19.928,78, comprensivo di €1.811,71 per IVA, presentata quale saldo finale dalla citata ditta, debitamente vistata dal RUP in segno di regolare esecuzione dei lavori e registrata in contabilità al progressivo n.3191/2023;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa, attraverso acquisizione d'Ufficio del DURC, con scadenza in data 10.11.2023;

RITENUTO di impegnare sulla prenotazione n. 85/2018 la somma di €19.928,78 e di liquidare e pagare la stessa in favore dell'impresa F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone - sede legale in Muro Lucano (PZ) - P.IVA 02002110761;

PROPONE:

1. di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal direttore dei lavori, che ha stabilito in €18.117,07 oltre €1.811,71 per IVA il saldo a credito dell'impresa per i lavori a misura;
2. di determinare in €36,90 l'economia realizzata sui lavori a misura;
3. d'impegnare la somma di €19.928,78 sulla prenotazione n. 85/2018;
4. di liquidare la somma di €19.928,78 comprensivi di €1.811,71 per IVA, in favore dell'Impresa F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone - sede legale in Muro Lucano (PZ) - P.IVA 02002110761, quale saldo finale dei lavori;
5. di trasmettere il presente atto all'Ufficio "Finanziario" per gli adempimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. n.50/2016.


\*\*\*\*\*

Il sottoscritto geom. Antonio Buono, responsabile del procedimento;

ATTESTA

- l'inesistenza di conflitti d'interessi nel presente procedimento, ai sensi dell'art.6-bis della L.n.241/1990, degli artt.6 e 7 del DPR 16.4.2013 n.62 e dell'art. 8 del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Potenza, approvato con DGP n.3 del 20.1.2014;
- la regolarità amministrativa seguita nel procedimento di cui alla presente proposta di determinazione, ai sensi dell'art.5, del co.3, del "Regolamento sui controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.6 del 30.1.2013.

Il Responsabile del procedimento  
Geom. Antonio Buono





VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00653/2023 del 25/09/2023, avente oggetto: Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'ITIS e Liceo Classico di Lauria (PZ) - CUP H96J17000540003. Approvazione conto finale e certificato regolare esecuzione. Impegno di € 19.928,78 e liquidazione saldo finale in favore dell'impresa "F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone" - CIG 809194329C.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
F.LL CARDONE SRLS DI MAURO CARDONE	“Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'ITIS e Liceo Classico di Lauria (PZ)” - CUP H96J17000540003. Approvazione conto finale e certificato regolare esecuzione. Impegno di € 19.928,78	€ 19.928,78	04	02	2	20 2	21 25 0				85	20 18	3385	20 23	

Totale Impegno: € 19.928,78

Parere preventivo e visto di regolarità contabile per attribuzione impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dellart. 147 bis, comma 1, e dellart. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00653/2023 del 25/09/2023, avente oggetto: Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell'ITIS e Liceo Classico di Lauria (PZ) - CUP H96J17000540003. Approvazione conto finale e certificato regolare esecuzione. Impegno di € 19.928,78 e liquidazione saldo finale in favore dell'impresa "F.lli Cardone Srls di Mauro Cardone" - CIG 809194329C.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	T i p o	A r t	N. Imp.	Anno	Sub	N. Liq.	Anno Liq.
F.LL CARDONE SRLS DI MAURO CARDONE	“Lavori di riqualificazione e miglioramento energetico dell'edificio scolastico sede dell’ITIS e Liceo Classico di Lauria (PZ)” - CUP H96J17000540003. liquidazione saldo finale	€ 19.928,78	04	02	2	2	1	2	5	0	3385	2023		
Totale Liquid.:		€ 19.928,78												

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.