

# Comune di San Mauro Forte

Provincia di Matera

Verbale deliberazione della

## GIUNTA COMUNALE

N° 27 del 16 MAGGIO 2023

**OGGETTO : PO FESR Basilicata 2014-2020- Lavori di miglioramento sismico e della fruibilità degli ambienti scolastici-Edificio scolastico Papa Giovanni XXIII di San Mauro Forte-Importo di € 537.610,69 – CUP: G49E19000760002. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **16 MAGGIO** alle ore **19.50**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita **LA GIUNTA COMUNALE** in presenza. Previo appello nominale, risultano partecipare all'adunanza, i seguenti Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
<b>SAVINO</b>	<b>Nicola Giuseppe</b>	Sindaco	X	
<b>DILUCA</b>	<b>Marco</b>	V. Sindaco	X	
<b>GALGANO</b>	<b>Mario</b>	Assessore	X	
-----	TOTALE	-----	3	

Partecipa all'adunanza, **il Segretario Comunale Dott. Nicola COLANGELO**, incaricato della redazione del presente processo verbale.  
Il SINDACO, Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il SINDACO  
Dott. Savino Nicola Giuseppe

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola COLANGELO

### Certificato di pubblicazione

Su conforme dichiarazione del responsabile della certificazione delle pubblicazioni, che firma per conferma, certifico che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_, al n° \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi. Il,

Il Responsabile  
Certificazione Pubblicazione

[ ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma D.Lgsl.267/2000.

San Mauro Forte li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola COLANGELO

☒ ORIGINALE

☐ COPIA Conforme All'originale

☐ Integrale per estratto composta da n° \_\_\_\_\_ pagine

San Mauro Forte li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Nicola COLANGELO

## Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva

**RILEVATO** che la Regione Basilicata ha concesso un contributo ai sensi del PO FESR Basilicata 2014-2020, per il miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII di San Mauro Forte – Montagna Materana, dell'importo di € 537.610,69;

**DATO ATTO** che il finanziamento ricevuto è coerente con le previsioni del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 – 2020 e disciplina gli interventi di miglioramento sismico per una migliore sicurezza statica dell'intero complesso scolastico per l'intera popolazione scolastica e per gli insegnanti oltre a creare una migliore funzionalità di tutti gli ambiente in cui vengono esercite le attività didattiche;

**CONSIDERATO** che l'obiettivo perseguito è quello di migliorare sismicamente l'intero complesso scolastico oltre a creare una migliore funzionalità di tutti gli ambiente esistenti al fine di migliorare le condizioni statiche del complesso a beneficio della popolazione scolastica e di tutto il corpo insegnati che vengono ospitati nella struttura;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha ricevuto un finanziamento, ai sensi del PO FESR Basilicata 2014-2020, per il miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII di San Mauro Forte – Montagna Materana, dell'importo di € 537.610,69, al fine di mettere in sicurezza tutti i plessi scolastico esistenti e di omogeneizzare tutte le attività didattiche che diverrà sicuro dal punto di vista sismico per tutta la popolazione scolastica che sarà ospitata nello stesso;

**DATO ATTO** che la spesa sopra definita è interamente finanziata dalla Regione Basilicata con la sottoscrizione di Accordo di Programma tra questo Ente e la Regione Basilicata i cui fondi gravano sul PO FESR Basilicata 2014-2020 per il miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici – Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII di San Mauro Forte – Montagna Materana, dell'importo di € 537.610,69;

**Vista** la determinazione dirigenziale n°74 del 10.06.2021 di presa d'atto di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi alla ditta C.M.G. Società Costruzioni Generali S.r.l. da Grassano verso corrispettivo di € 387.044,14 oltre a € 11.311,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che sommano € 398.355,28, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 39.835,53, per complessive €. 438.190,81;

**DATO ATTO** che l'opera è stata correttamente inserita nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e nel relativo aggiornamento dell'elenco annuale 2023;

**DATO ATTO** che è stato assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il Codice Unico del Progetto (C.U.P.): G49E19000760002;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, risulta l'ing. Vito BURDO, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Mauro Forte;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n°51 del 05/08/2023 con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo, relativo ai "PO FESR Basilicata 2014-2020 - Lavori di miglioramento sismico e fruibilità degli ambienti scolastici. Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII° di San Mauro Forte (MT)", dell'importo complessivo di €. 537.610,69 di cui €. 389.653,21 per lavori a misura, €. 11.311,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 136.646,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico dell'intervento così articolato:

<b>A - LAVORI</b>		
1) Lavori a misura		€ 389 653,21
2) Lavori a corpo		€ 0,00
3) Lavori in economia		€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)		€ 389 653,21
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 11 311,28
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		€ 400 964,49
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7)		€ 158,65
2) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00
3) Imprevisti (nota 7)		€ 6 760,44
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)		€ 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00

8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice	€ 0,00
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1 500,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 63 617,91
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8 019,29
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici - Oneri CUC	€ 3 408,20
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	€ 0,00
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 3 500,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 8 097,97
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	€ 95 062,45
10) I.V.A. sui lavori 10%	€ 40 096,45
11) I.V.A. su 3 al 22%	€ 1 487,30
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	€ 136 646,20
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>€ 537 610,69</b>

Ravvisata l'esigenza della redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), redatta dal direttore dei Lavori, ing. Carmine LOPRIORE, secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>Base Gara</b>	<b>Post Gara</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>VARIANTE RIBASSO</b>
1	Lavori a misura	389.653,21 €	387.044,14 €	395.538,01 €	392.889,53 €
2	Lavori a Corpo		- €		- €
3	Lavori in Economia		- €		- €
	Importo Lavori appaltati (1+2+3)	389.653,21 €	387.044,14 €	395.538,01 €	392.889,53 €
4	Oneri della sicurezza	11.311,28 €	11.311,28 €	11.311,28 €	11.311,28 €
	Totale dei lavori appaltati	400.964,49 €	398.355,42 €	406.849,29 €	404.200,81 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	<b>Base Gara</b>	<b>Post Gara</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>VARIANTE RIBASSO</b>
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	158,65 €	158,65 €	158,65 €	158,65 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	- €		- €
3	Imprevisti	6.760,44 €	6.760,44 €	1.454,48 €	319,98 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €	- €		- €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	- €	- €		- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	- €	- €		- €

7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	- €	- €		- €
	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui				
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.954,48 €
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	63.617,90 €	63.617,90 €	63.617,90 €	63.617,90 €
8	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	8.019,29 €	8.019,29 €	8.019,29 €	8.019,29 €
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €	- €		- €
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici - Oneri CUC	3.408,20 €	3.408,20 €	3.408,20 €	3.408,20 €
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	8.097,97 €	8.097,97 €	8.097,97 €	8.097,97 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	88.143,36 €	88.143,36 €	88.143,36 €	89.597,84 €
<b>C</b>	<b>Forniture e Servizi Funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>Base Gara</b>	<b>Post Gara</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>VARIANTE RIBASSO</b>
1	I.V.A. sui lavori 10%	40.096,45 €	39.835,54 €	40.684,93 €	40.420,08 €
2	I.V.A. su imprevisti	1.487,30 €	1.487,30 €	319,98 €	0,00 €
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	136.646,20 €	136.385,29 €	130.761,40 €	130.496,55 €
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>534.740,71 €</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>534.697,36 €</b>
	Economie di Ribasso		2.869,98 €		2.913,33 €
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>537.610,69 €</b>

Composto dai seguenti elaborati:

ALL 1 – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI PERIZIA DI VARIANTE

ALL. 2 – ANALISI DEI PREZZI

ALL. 3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE

ALL. 4 – QUADRO COMPARATIVO

ALL. 5. ATTO DI SOTTOMISSIONE

ALL.6.1 – RELAZIONE DI CALCOLO SOLAIO

ALL.6.2.1 – TAVOLA GRAFICA DI PROGETTO 1

ALL.6.2.2 – TAVOLA GRAFICA DI PROGETTO 2

**ALL.6.3 – QUADRO ECONOMICO****ALL.6.4 – MANUALE TECNICO SUL CONSOLIDAMENTO****ALL.6.5 – LISTINO LECA – OTTOBRE 2022**

**VISTO** il parere preliminare favorevole, espresso sulla presente variante di progetto dalla Regione Basilicata, Direzione Generale, per lo Sviluppo Economico, il lavoro e servizi alla comunità, Ufficio Sistemi Produttivi, infrastrutture culturali, scolastiche e sport, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 11.05.2023 al prot. Com. N°0002844;

**VISTO** il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. nr. 50/2016;

**VISTO** il correttivo al Codice appalti, D.Lgs. 19 aprile 2017, nr. 56, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente, Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'01.08.2003 Pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata dell'01.09.2003, nr.65;

**RITENUTO** opportuno procedere all'approvazione del progetto di variante dei "Lavori di Miglioramento sismico e della fruibilità degli ambienti scolastici – Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII di San Mauro Forte – Montagna Materana, dell'importo di € 537.610,69 – CUP: G49E19000760002";

**VISTI E PRESO ATTO** che sulla presente deliberazione:

- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte dell'Ing. Vito BURDO, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, 147, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dal Sig. Francesco CAPORALE, attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49, comma 1, 147, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

**PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI**

**1) DI APPROVARE** tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente richiamato;

**2) DI APPROVARE** progetto di variante redatto dal direttore dei lavori, Ing. Carmine LOPRIORE, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), secondo il quadro economico di seguito riportato:

A	LAVORI	Base Gara	Post Gara	VARIANTE	VARIANTE RIBASSO
1	Lavori a misura	389.653,21 €	387.044,14 €	395.538,01 €	392.889,53 €
2	Lavori a Corpo		- €		- €
3	Lavori in Economia		- €		- €
	Importo Lavori appaltati (1+2+3)	389.653,21 €	387.044,14 €	395.538,01 €	392.889,53 €
4	Oneri della sicurezza	11.311,28 €	11.311,28 €	11.311,28 €	11.311,28 €
	Totale dei lavori appaltati	400.964,49 €	398.355,42 €	406.849,29 €	404.200,81 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	Base Gara	Post Gara	VARIANTE	VARIANTE RIBASSO

1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	158,65 €	158,65 €	158,65 €	158,65 €
2	Allacciamenti ai pubblici servizi	- €	- €		- €
3	Imprevisti	6.760,44 €	6.760,44 €	1.454,48 €	319,98 €
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €	- €		- €
5	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	- €	- €		- €
6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	- €	- €		- €
7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	- €	- €		- €
8	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui				
	a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.954,48 €
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	63.617,90 €	63.617,90 €	63.617,90 €	63.617,90 €
	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	8.019,29 €	8.019,29 €	8.019,29 €	8.019,29 €
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	- €	- €		- €
	e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici - Oneri CUC	3.408,20 €	3.408,20 €	3.408,20 €	3.408,20 €
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	8.097,97 €	8.097,97 €	8.097,97 €	8.097,97 €
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	88.143,36 €	88.143,36 €	88.143,36 €	89.597,84 €
<b>C</b>	<b>Forniture e Servizi Funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	<b>Base Gara</b>	<b>Post Gara</b>	<b>VARIANTE</b>	<b>VARIANTE RIBASSO</b>
1	I.V.A. sui lavori 10%	40.096,45 €	39.835,54 €	40.684,93 €	40.420,08 €
2	I.V.A. su imprevisti	1.487,30 €	1.487,30 €	319,98 €	0,00 €
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	136.646,20 €	136.385,29 €	130.761,40 €	130.496,55 €
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>534.740,71 €</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>534.697,36 €</b>
	Economie di Ribasso		2.869,98 €		2.913,33 €
	<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>537.610,69 €</b>	<b>537.610,69 €</b>

Composto dai seguenti elaborati:

**ALL. 1 – RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DI PERIZIA DI VARIANTE**

**ALL. 2 – ANALISI DEI PREZZI**

**ALL. 3 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE**

**ALL. 4 – QUADRO COMPARATIVO**

**ALL. 5. ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**ALL.6.1 – RELAZIONE DI CALCOLO SOLAIO**

**ALL.6.2.1 – TAVOLA GRAFICA DI PROGETTO 1**

**ALL.6.2.2 – TAVOLA GRAFICA DI PROGETTO 2**

**ALL.6.3 – QUADRO ECONOMICO**

**ALL.6.4 – MANUALE TECNICO SUL CONSOLIDAMENTO**

**ALL.6.5 – LISTINO LECA – OTTOBRE 2022**

**VISTO** il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. nr. 50/2016;

**DI DARE ATTO** che il Responsabile dell'Area Tecnica, risulta anche Responsabile del Procedimento a cui vengono demandate tutte le determinazioni generali e l'adozione degli atti conseguenti comportanti attività di gestione anche della spesa;

**DI DARE ATTO** che gli elaborati progettuali, se pur non materialmente allegati, si intendono parte integrale e sostanziale e trovati depositati presso l'Ufficio Tecnico/Segreteria del Comune di San Mauro Forte.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(Ing. Vito BURDO)

**LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la su estesa proposta di deliberazione di Giunta Comunale;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL è stato ottenuto, come sopra il parere favorevole sulla proposta, del Responsabile del Settore;

Con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** integralmente la su estesa proposta di deliberazione;
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione immediata della presente, secondo le norme di legge;

**LA GIUNTA COMUNALE**

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, data la rilevanza della materia trattata,

Inoltre in relazione all'urgenza di porre in essere gli atti consequenziali,

con ulteriore votazione all'unanimità

#### DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

COMUNE DI SAN MAURO FORTE  
PROVINCIA DI MATERA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON I POTERI :

☒ X

GIUNTA COMUNALE

☐

CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** PO FESR Basilicata 2014-2020 - Lavori di miglioramento sismico e della fruibilità degli ambienti scolastici – Edificio Scolastico Papa Giovanni XXIII di San Mauro Forte – Importo di € 537.610,69 – CUP: G49E19000760002  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

**PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1° DEL DLGS. N°267/2000**


**PARERE DI REGOLARITÀ FINANZIARIA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Data 16.05.2023

Rag. Francesco Caporale



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Data 16.05.2023

Ing. Vito BURDO

