



COMUNE DI GRASSANO
PROVINCIA DI MATERA

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 17 DEL 27-02-2020

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso". CUP C78B18000280006. Approvazione rimodulazione progetto esecutivo e modifica contrattuale

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 17:30, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE/ASSENTE	
1.	Luberto Filippo	Presente	Sindaco
2.	Sileo Maria Teresa	Presente	Vice Sindaco
3.	Malvinni Valeria	Presente	Assessore
4.	Digrazia Silvano	Presente	Assessore
5.	Daraio Angela	Presente	Assessore

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angelina Ferrenti

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta n. 18 del 27-02-2020 della presente deliberazione, sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

Pareri ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 REGOLARITÀ TECNICA	<i>Esito</i> <i>Favorevole</i>	<i>Data</i> <i>27-02-20</i>	<i>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</i> <i>TECNICO</i> <i>F.to Deniso Pasquale</i>
REGOLARITÀ CONTABILE	<i>Favorevole</i>	<i>27-02-20</i>	<i>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</i> <i>FINANZIARIO</i> <i>F.to Lecci Lucia</i>

LA GIUNTA COMUNALE

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: "Lavori di "Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso". CUP C78B18000280006. Approvazione rimodulazione progetto esecutivo e modifica contrattuale", a firma del Responsabile del Settore Tecnico, di seguito riportata integralmente:

“

Premesso che:

Con Determinazione n. 230 del 06.09.2018 è stato affidato all'Ing. Raffaele Calabrese dell'ERRECI Ingegneria Srls l'incarico di progettazione definitiva-esecutiva, Direzione dei lavori misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza dei lavori di "Intervento di realizzazione di un impianto sportivo di calcio a 5 con copertura tensostatica".

Con Deliberazione di G.C. n°122 del 15.11.2018 ad oggetto: "Lavori di "intervento di realizzazione di un impianto sportivo di calcio a 5 con copertura tensostatica". Approvazione progetto definitivo-esecutivo. CUP C78B18000280006" è stato approvato il progetto dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 320.000,00 di cui € 250.946,99 per lavori ed € 69.053,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dal suddetto Professionista incaricato;

Con Deliberazione di G.C. n° 127 del 26.11.2018, è stata rettificata la suddetta deliberazione n. 122 del 15.11.2018, con la quale si è stabilito di "rettificare il titolo del progetto dei lavori di "Intervento di realizzazione di un impianto sportivo di calcio a 5 con copertura tensostatica" con "Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso;

Tale intervento è finanziato per € 200.000,00 con fondi di Bilancio Comunale e per € 120.000,00 dalla Regione Basilicata giusta Deliberazione di G.R. n°513 del 15.06.2018 – Fondi FSC 2014-2020 e Determinazione Dirigenziale n° 15AA.2018/D.01381 del 06.09.2018 del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca – Ufficio gestione regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali e ambientali, che ha adottato il disciplinare di finanziamento;

Con contratto n° 211 di Rep. del 10.05.2019, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Matera - in data 13.05.2019 al n° IT 1650 i lavori in oggetto, previa gara di procedura aperta espletata dalla SUA Provincia di Matera e giusta propria determinazione di presa d'atto n. 86 del 15.04.2019, sono stati affidati " alla ditta TOSCANO COSTRUZIONI SRL " con sede in Bitonto (BA) alla Via Silvio Spaventa, P. IVA 06453160720 per il prezzo al netto del ribasso d'asta del 34,09451996% di € 167.276,29 comprensivi degli oneri di sicurezza di € 5.538,93 oltre IVA;

Dopo la consegna dei lavori a seguito della necessità dell'Amministrazione, giusta nota del Sindaco prot. 6296 del 26.05.2019, è stato chiesto al Progettista e Direttore dei lavori di apportare delle variazioni dimensionali al progetto per sopraggiunte esigenze funzionali di fruibilità della struttura, per tali motivazioni i lavori sono stati sospesi giusto verbale in data 29.05.2019;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 dell'11.11.2019 l'Amministrazione Comunale ha disposto:

- Di manifestare la volontà di apportare una rimodulazione dimensionale alla struttura di cui al progetto dei lavori di "Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso;*
- Di impartire, a tal fine, apposita direttiva al Responsabile del Settore Tecnico finalizzata all'adozione di tutti gli atti necessari per addivenire ad una rimodulazione dimensionale della struttura di cui al progetto approvato;*

Con nota prot. 12168 dell'11.11.2019 è stato chiesto al progettista e Direttore dei lavori di effettuare la rimodulazione dimensionale alla struttura di cui al progetto in oggetto con la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b e comma 7 del D.lgs. 50/2016;

Il progettista e direttore dei lavori con PEC del 04.12.2019, acquisita al protocollo comunale in data 05.12.2019 al n. 13155, ha trasmesso il progetto di rimodulazione richiesta con la conseguente modifica contrattuale;

Che il CONI Basilicata con nota acquisita al protocollo Comunale in data 20.12.2019 al n. 13880, di risposta alla richiesta di parere sul progetto inoltrata con procedura telematica in data 04.12.2019, ha espresso prescrizioni/osservazioni in merito all'assenza negli elaborati progettuali trasmessi dei servizi vari previsti dalle norme a corredo dell'impianto da realizzare;

E' stato pertanto necessario, ai fini della risoluzione delle problematiche emerse dall'istruttoria del CONI e per l'ottenimento di detto parere, redigere un progetto generale dell'impianto, trasmesso dal progettista e Direttore dei lavori giusta nota PEC prot. 2238 del 27.02.2020, contenente tutti i servizi e le sistemazioni esterne a corredo dello stesso, da realizzarsi con successivi stralci, trasmesso telematicamente al CONI Basilicata per la richiesta del relativo parere in data 27.02.2019;

Vista la determinazione del responsabile del settore tecnico n.56 del 27.02.2020 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico a seguito delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta;

*Visto il progetto dei lavori di "Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso". – **Rimodulazione progetto esecutivo**", a firma del progettista e Direttore dei lavori Ing. Raffaele Calabrese e trasmesso con la succitata PEC del 04.12.2019 acquisita al protocollo comunale in data 05.12.2019 al n. 13155, dell'importo complessivo di € 320.000,00 composto dai seguenti elaborati:*

- A.0 ELENCO ELABORATI
- A.1 COMPUTO METRICO
- A.2 ELENCO PREZZI
- A.3 ANALISI NUOVI PREZZI
- A.4 QUADRO COMPARATIVO
- A.5 QUADRO ECONOMICO
- A.6 STIMA DELL'INCIDENZA DELLA SICUEZA
- A.7 STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- A.8 CRONOPROGRAMMA LAVORI
- A.9 ATTO DI SOTTOMISSIONE
- R.1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- R.2 RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI
- R.3 RELAZIONE DI CALCOLO
- R.4 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- R.5 RELAZIONE DI SINTESI
- R.6 RELAZIONE SUI MATERIALI
- R.7 FASCICOLO DEI CALCOLI
- T.1 INQUADRAMENTO GENERALE
- T.2 PLANIMETRIA, PROSPETTI E SEZIONE
- T.3 CARPENTERIA FONDAZIONI

T.4 CARPENTERIA TENSOSTRUTTURA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

T.5 PERCORSI DI ESODO E SISTEMAZIONI SECONDO LE NORME ANTINCENDIO

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

Visto il quadro economico del progetto dell'importo complessivo di € 320.000,00 di cui € 245.738,75 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,09451996% ed € 74.261,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito dettagliato:

A - LAVORI			
1) Lavori a misura		206.022,56	
2) lavori a corpo		163.977,44	
3) lavori in economia			
IMPORTO LAVORI progetto rimodulazione		370.000,00	
di cui			
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		5.538,93	
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 34,09451996%			245.738,75
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
previa fattura			
2) Allacciamenti ai pubblici servizi			
3) Imprevisti			
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi			
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi			
6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)			
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		500,00	
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 4), del codice			
9) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	7.040,00		
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	27.775,69		
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'ex art. 92 c. 5, ora articolo 93 comma ter e quater, (80%+20%), del codice (nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2.509,47		
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00		
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	0,00		
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	4.000,00		
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	7.377,22		
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)		48.702,38	
10) I.V.A. sui lavori 10% di A		24.573,87	
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante		110,00	
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (contributo ANAC)		375,00	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)			74.261,25
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera			0,00
D- VARIE ED EVENTUALI			<u>0,00</u>
TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)			320.000,00
IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC			97.485,84
IMPORTO ECONOMIA RESIDUA SUL FONDO FSC			22.514,16
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI GRASSANO			222.514,16

Visto lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento di N° 10 nuovi prezzi allegato al progetto di ch  trattasi, dal quale si evince un maggior importo contrattuale di € 78.462,46

al netto del ribasso d'asta del 34,09451996% rispetto al contratto principale;

Rilevato che tale rimodulazione e modifica contrattuale:

- *Rientra nelle disposizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;*
- *E' necessaria per la prosecuzione e la buona riuscita dei lavori e non altera la sostanza del progetto e la natura generale del contratto;*
- *Comporta un incremento contrattuale netto, rispetto al contratto originario, inferiore al 50% pari ad € 78.462,46, oltre IVA, al quale si farà fronte con parte delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta e presenti nel quadro economico del progetto oltre ad un maggior impegno di somme da parte dell'Amministrazione pari ad € 22.514,16;*

*Ritenuto opportuno di dover procedere all'approvazione del suddetto progetto dei lavori di "Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso. – **Rimodulazione progetto esecutivo**", nonché alla conseguente modifica contrattuale con la ditta appaltatrice giusto atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dalla Direzione dei lavori Ing. Raffaele Calabrese e dalla Ditta appaltatrice, ai sensi dell'ex art. 161 e 163 del DPR 207/2010;*

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto il DPR n°207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabile

Visto lo Statuto Comunale ed i Regolamenti vigenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa che qui integralmente si richiamano di :

1. *Approvare il progetto dei lavori di "Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso. – **Rimodulazione progetto esecutivo**" dell'importo complessivo di € 320.000,00 come da elaborati e quadro economico in narrativa riportati;*
2. *Approvare la modifica contrattuale derivante con la ditta appaltatrice, Toscana Costruzioni srl rientrando nelle disposizioni di cui 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed affidare alla stessa i maggiori lavori risultanti pari ad € 78.462,46 oltre IVA;*
3. *Approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al progetto, sottoscritto dalla Direzione dei lavori e dall'Impresa esecutrice "Toscana Costruzioni srl" riportante un incremento rispetto al contratto principale di € 78.462,46 oltre IVA, inferiore al 50% dell'importo originario di contratto, n. 10 nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di gg.60;*
4. *Dare atto che al maggior importo contrattuale di € 78.462,46 oltre IVA si fa fronte con parte delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta e presenti nel quadro economico del progetto oltre ad un maggior impegno di somme da parte dell'Amministrazione pari ad € 22.514,16;*
5. *Trasmettere il progetto di rimodulazione con conseguente modifica contrattuale ed il presente atto alla Regione Basilicata per il parere di cui all'art. 14 del disciplinare di finanziamento, nonché, per il parere di cui all'art. 15 del medesimo disciplinare per l'utilizzo del 10% del finanziamento quale parte dell'economia rinveniente dal ribasso d'asta;*
6. *Stabilire che si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo con l'Impresa esecutrice ad avvenuta acquisizione del parere favorevole del CONI Basilicata nonché dei pareri della Regione Basilicata di cui al punto 5. precedente;*
7. *Di dare atto che è stata redatta la relazione della D.L. ed autorizzazione del R.U.P. redatta ai sensi dell'ex art. 161 del DPR 207/2010 nella quale è attestato che le modifiche rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;*
8. *La Spesa complessiva di € 320.000,00 è finanziata per € 97.485,84 dalla Regione Basilicata giusta*

D.G.R. n°513 del 15.06.2018 – Fondi FSC e per € 222.514,16 con fondi di Bilancio Comunale;

9. *Prendere atto del progetto generale dell'impianto, redatto dal progettista e Direttore dei lavori e trasmesso con la nota di cui in narrativa, contenente tutti i servizi e le sistemazioni esterne a corredo dello stesso, da realizzarsi con successivi stralci.*

”

ACQUISITI, sulla predetta proposta, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario;

CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Tecnico, integralmente riportata in narrativa e che qui si intende richiamata e trascritta;

DI APPROVARE il progetto dei lavori di “Realizzazione di tensostruttura in adiacenza al Palazzetto dello Sport Prof. Nicola Caruso. – **Rimodulazione progetto esecutivo**” dell'importo complessivo di € 320.000,00 come da elaborati e quadro economico in narrativa riportati;

DI APPROVARE la modifica contrattuale derivante con la ditta appaltatrice, Toscano Costruzioni srl rientrante nelle disposizioni di cui 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed affidare alla stessa i maggiori lavori risultanti pari ad € 78.462,46 oltre IVA;

DI APPROVARE altresì lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al progetto, sottoscritto dalla Direzione dei lavori e dall'Impresa esecutrice “Toscano Costruzioni srl” riportante un incremento rispetto al contratto principale di € 78.462,46 oltre IVA, inferiore al 50% dell'importo originario di contratto, n. 10 nuovi prezzi ed una proroga del termine di ultimazione dei lavori di gg.60;

DI DARE ATTO che al maggior importo contrattuale di € 78.462,46 oltre IVA si fa fronte con parte delle economie rinvenienti dal ribasso d'asta e presenti nel quadro economico del progetto oltre ad un maggior impegno di somme da parte dell'Amministrazione pari ad € 22.514,16;

DI TRASMETTERE il progetto di rimodulazione con conseguente modifica contrattuale ed il presente atto alla Regione Basilicata per il parere di cui all'art. 14 del disciplinare di finanziamento, nonché, per il parere di cui all'art. 15 del medesimo disciplinare per l'utilizzo del 10% del finanziamento quale parte dell'economia rinveniente dal ribasso d'asta;

DI STABILIRE che si procederà alla stipula dell'atto aggiuntivo con l'Impresa esecutrice ad avvenuta acquisizione del parere favorevole del CONI Basilicata nonché dei pareri della Regione Basilicata di cui al punto 5. precedente;

DI DARE ATTO che è stata redatta la relazione della D.L. ed autorizzazione del R.U.P. redatta ai sensi dell'ex art. 161 del DPR 207/2010 nella quale è attestato che le modifiche rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO, altresì, che la Spesa complessiva di € 320.000,00 è finanziata per € 97.485,84 dalla Regione Basilicata giusta D.G.R. n°513 del 15.06.2018 – Fondi FSC e per € 222.514,16 con fondi di Bilancio Comunale;

DI PRENDERE ATTO del progetto generale dell'impianto, redatto dal progettista e Direttore dei lavori e trasmesso con la nota di cui in narrativa, contenente tutti i servizi e le sistemazioni esterne a corredo dello stesso, da realizzarsi con successivi stralci;

DI DEMANDARE l'attuazione della presente deliberazione al Responsabile del Settore Tecnico;

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTAZIONE successiva, separata, unanime e favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Sindaco
F.to Luberto Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferrenti Angelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo Pretorio, che firma per conferma, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28-02-2020 (Art. 124 T.U. 267/2000).

Registro delle Pubblicazioni n. 221

E' stata comunicata con lettera prot. 2276 del 28-02-2020, ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.267/00;

Grassano, li **28-02-2020**

L'ADDETTO ALL'ALBO
F.to Innocenzo Bonomo

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Giovanna Cornacchia

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
*** Dott.ssa Angelina Ferrenti**

Grassano, li 28-02-2020

** Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs 39/93.*

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

È dichiarata esecutiva il giorno 27-02-2020

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000)

Grassano, **28-02-2020**

Il Responsabile
F.to Giovanna Cornacchia